

Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Biely Kostol na roky 2019–2023 k 15.6.2022

FINANČNÁ ČASŤ - PREHĽAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV OBCE NA ROKY 2019-2023

P. č.	Názov obce/mesta	Zameranie projektu (názov vystihujúci zámer)	Stručný popis, resp. poznámky	Predpokladaný termín realizácie (od - do)	Možnosť financovania	Vyhodnotenie plnenia
1	Biely Kostol	Vybudovanie oddychovej zóny na Poľovníckej ulici		2020-2021	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Na Poľovníckej ulici vedľa cintorína obec vyčistila pozemok, miestny zväz záhradkárov tam vysadil rôzne druhy stromov a sú tam umiestnené včely.
2	Biely Kostol	Vybudovanie detských a multifunkčných ihrísk		2021	projekty EÚ	Je schválený projekt z dotácií TTSK na rekonštrukciu detského ihriska pri Coop Jednota. Obec podala projekt v rámci výzvy vyhlásenej MPSVaR na vybudovanie detského ihriska v novej časti obce pri kruhovom objazde v časti PARNAS na pozemku, ktorý získala výmenou pozemkov s firmou VENCORP.
3	Biely Kostol	Revitalizácia zelene na Pionierskom námestí a Rybnej ulici	pasportizácia a projekt	2020	projekt Obnova dediny	Revitalizácia Pionierskeho námestia bola realizovaná z rozpočtu obce, priestor pred budovou obecného úradu od Rybnej ulice obec plánuje revitalizovať z prostriedkov Eurofondov, čakáme na vhodnú výzvu. Rybná ulica – v rámci pasportizácie obec realizovala výrub poškodených stromov a čaká na realizáciu projektu Zelené obce Slovenska, ktorý bol podaný ešte v roku 2020, avšak realizácia sa oneskorila z dôvodov potrebného nového verejného obstarávania, ktoré zabezpečovalo MŽP. Projekt bol úspešný a potvrdili nám jeho realizáciu. Výsadba stromov v rámci obce bude prebiehať pravdepodobne na jeseň 2022 nielen v časti Rybnej ulice ale aj na iných miestach v obci.

Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Biely Kostol na roky 2019–2023 k 15.6.2022

4	Biely Kostol	Vybudovanie informačných tabúl v obci v rámci projektu Náučné chodníky		2019	Program podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe	Informačné tabule sú vybudované a osadené v obci spolu s lavičkami, smetnými košmi a dodanými kríkmi.
5	Biely Kostol	Vybudovanie informačných tabúl v obci		2020	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
6	Biely Kostol	Rekonštrukcia pošty		2023	vlastné zdroje obce	Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
7	Biely Kostol	Vybudovanie trhového miesta		2023	Projekt Program rozvoja vidieka	Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
8	Biely Kostol	Čiastočná rekonštrukcia domu smútku		2021	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Obec dala vypracovať projektovú dokumentáciu a pripravuje podanie projektu v rámci výzvy z Enviroföndu.
9	Biely Kostol	Revitalizácia zelene na cintoríne		2023	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Čiastočne zrealizovaná vysadením tují na cintoríne., ďalšie stromy budú vysadené v rámci projektu Zelené obce Slovenska.
10	Biely Kostol	Vypracovanie Územného plánu obce	Zmeny a doplnky	2019	vlastné zdroje obce	Zmeny a doplnky územného plánu boli vypracované a schválené pod názvom Zmeny a doplnky č. 4/2019 Územného plánu obce Biely Kostol. V súčasnosti prebieha príprava Zmien a doplnkov č. 5/2022.
11	Biely Kostol	Obnova Poľovníckej ulice	Štúdia a postupná rekonštrukcia	štúdia 2019-2020, realizácia 2021-2023	vlastné zdroje obce	V súčasnosti sa zhotovuje štúdia na rekonštrukciu Poľovníckej ulice.
12	Biely Kostol	Oprava a rekonštrukcia Ladovej ulice	Projektová dokumentácia a realizácia	2019	vlastné zdroje obce	Rekonštrukcia Ladovej ulice bola zrealizovaná koncom roka 2019.

Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Biely Kostol na roky 2019–2023 k 15.6.2022

13	Biely Kostol	Vybudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici	Projektová dokumentácia a inžinierske činnosti pre stavebné povolenie	2020	Projekt TAVOS v rámci Investičného plánu spoločnosti	Obec predĺžila platnosť stavebného povolenia na ďalšie dva roky a čaká na zverejnenie vhodnej výzvy z Eurofondov, v rámci ktorej by sa mohla kanalizácia na Záhradnej ulici vybudovať.
14	Biely Kostol	Vybudovanie vsakovacej jamy na Poľnej ulici		2019	vlastné zdroje obce	Realizácia je plánovaná v Investičnom pláne na rok 2022.
15	Biely Kostol	Obnova autobusových zastávok na Pionierskom námestí a Rybnej ulici		2020-2021	fondy EÚ	Obec čaká na vyhlásenie vhodnej výzvy z Eurofondov.
16	Biely Kostol	Rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu		2020	vlastné zdroje obce	Zrealizované koncom roka 2020 z rozpočtu obce. Boli doplnené prijímacie bezdrôtové hlásiče s digitálnym ovládaním, tlakové reproduktory, nové vysielacie a riadiace pracovisko s možnosťou naprogramovania hlásenia a nastavenia času jeho spustenia.
17	Biely Kostol	Rozšírenie kamerového systému v obci		2020	dotácia z MV SR	Nerealizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Čaká sa na vhodnú výzvu z eurofondov.
18	Biely Kostol	Vykonať pasportizáciu dopravných značiek v obci		2020	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Pasportizácia bola vypracovaná a zrealizovaná vrátane dvoch dodatkov k nej z rozpočtu obce.
19	Biely Kostol	Vybudovanie odvodňovacích rigolov na ulici Stromová a Rybná	Obnova a zhotovenie	2020	vlastné zdroje obce	Pri príprave vybudovania rigolov (prehlbenie rigolov na Rybnej ulici) sa vyskytli technické problémy, ktoré komplikujú realizáciu.
20	Biely Kostol	Rekonštrukcia zberného dvora		2020	ENVIROFOND	Obec podala v roku 2022 projekt na rekonštrukciu zberného dvora v rámci výzvy vyhlásenej MŽP. Čaká sa na výsledok.

Vyhodnotenie plnenia PHSR obce Biely Kostol na roky 2019–2023 k 15.6.2022

21	Biely Kostol	Výstavba základnej školy	Výstavba ZŠ, štúdia, projektová dokumentácia a ostatná dokumentácia	2020-2023	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Prvá etapa výstavby, budova ZŠ pre ročníky 1. -4. je ukončená, objekt je skolaudovaný a základná škola je už zaradená v sieti škôl. V septembri 2022 začne budova prevádzku otvorením 1. ročníka ZŠ. Bola financovaná len zo zdrojov obce.
22	Biely Kostol	Rozšírenie priestorov MŠ		2020	IROP- Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Projekt bol vypracovaný v rámci IROP. Z dôvodu pandémie Covid 19 a prudkého zvýšenia cien víťaz verejného obstarávania od zmluvy odstúpil a projekt nemohol byť zrealizovaný.
23	Biely Kostol	Začatie sanácie kaštieľa	časť kultúrny dom	2022-2023	vlastné zdroje obce a fondy EÚ	Bola vypracovaná štúdia – zameranie skutkového stavu spolu s výkazom-výmerom navrhnutých sanačných prác. Výzvy z fondov EÚ ponúkajú nedostatočnú maximálnu mieru finančných prostriedkov, ktorá je potrebná na sanáciu KD. Ďalším problémom pri čerpaní prostriedkov z fondov EÚ je, že obec nie je majiteľom celého objektu kaštieľa.. Rekonštrukcia interiéru KD - obec realizovala údržbu parkiet a osvetlenia vo veľkej sále KD a podala projekt v rámci výzvy Ministerstva kultúry v novembri 2021. Črtá sa možnosť aspoň čiastočnej realizácie z Plánu obnovy, čaká sa na výzvu.

V Bielom Kostole dňa 15.6.2022

Vypracovala: Ing. Emília Kraicová

Schválila: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA – starostka obce