

VYHODNOTENIE PHSR OBCE BIELY KOSTOL 2019-2023 K 9.12.2020

PRIORITY ROZVOJA OBCE V OBDOBÍ 2019 - 2020

Obnova Poľovníckej ulice - štúdia a postupná rekonštrukcia – z dôvodu pandémie COVID 19 sa vypracovanie štúdie nepodarilo realizovať, realizácia bude v roku 2021

Oprava a rekonštrukcia Ľadovej ulice – zrealizovaná, ukončená vo februári 2020

Začatie sanácie kaštieľa - časť kultúrneho domu – štúdia a projekt sanácie je vypracovaná

Obnova a zhotovenie odvodňovacích rigolov na ulici Stromová a Rybná – akcia bude realizovaná v roku 2021

Vypracovanie Územného plánu obce – zmeny a doplnky – realizované

Oprava brány a zhotovenie zábran MŠ - zrealizované

Znovuobnovenie školy – štúdia, projektová dokumentácia, ostatná požadovaná dokumentácia – zrealizované

Obnova autobusovej zastávky - Pionierske námestie – nebude sa realizovať z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov spôsobených pandemiou COVID 19

Vsakovacia jama na Poľnej ulici – pripravuje sa projektová dokumentácia, akcia bude realizovaná v roku 2021 zapojením sa do výzvy na predkladanie projektov vypísanou z TTSK, z CKF

Kanalizácia Záhradná ulica – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie - realizované, projekt je podaný v rámci Programu rozvoja vidieka, realizácia sa predpokladá v roku 2021

Revitalizácia zelene na Pionierskom námestí – čiastočne realizované, bola vypracovaná štúdia pasportizácie drevín na časti Rybnej ulice a Pionierskom námestí, bol vykonaný výrub poškodených a prestarnutých stromov, budú nahradené výsadbou v rámci projektu, ktorý podala obec na základe výzvy Zelené obce Slovenska, v obci budú vysadené stromy a kríky v hodnote 16 tis. Eur. V centre obce na Pionierskom námestí bola realizovaná revitalizácia, boli tu vysadené stromy, kríky, cibul'oviny a trvalky, priestor bol upravený riečnym štrkom.

Ďalej ide o aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektov Participatívneho komunitného rozpočtu (PKR) odsúhlaseného poslancami v januári 2019. Je predpoklad, že projekty PKR sa budú vyhlasovať v obci každoročne. Ide o projekty, ktoré navrhujú obyvatelia obce a o ich realizácii rozhodujú samotní občania:

- obnova detského ihriska vedľa COOP Jednota, vytvorenie workoutového ihriska pre mužov a priestoru na vonkajšie cvičenie žien - realizované
- revitalizácia stromov a kríkov a obnova zelene – realizované
- systémový prístup k riešeniu komunálnych a biologických odpadov, obnova Zberného dvora – systémový prístup bol realizovaný – označovanie smetných nádob, príprava na množstevný zber, zavedenie zberu textilu, hračiek, obuvi a kabeliek, použitého kuchynského oleja, kuchynského bioodpadu. Zberný dvor bol upravený, jeho obnova bude pokračovať v budúcom roku.
- obnovenie tradície včelárstva – tradícia obnovená, uskutočnili sa 2 projekcie, ukážky práce včelára pre deti a obyvateľov obce.

PREHLAD PROJEKTOVÝCH ZÁMEROV OBCE NA ROKY 2019-2023
VYHODNOTENIE K 9.12.2020

P. č.	Názov obce/mesta	Názov investora	Zameranie projektu (názov vystihujúci zámer)	Stručný popis, resp. poznámky	Predpokladaný termín realizácie (od - do)	Vyhodnotenie	Možnosť financovania
1	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie oddychovej zóny na Poľovnickej ulici		2020-2021	Nerealizované z dôvodu pandémie COVID19	vlastné zdroje obce a fondy EÚ
2	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie detských a multifunkčných ihrísk		2021	Plánované v roku 2021 v spolupráci s investormi častí obce	projekty EÚ
3	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Revitalizácia zelene na Pionierskom námestí a Rybnej ulici	pasportizácia a projekt	2020	Čiastočne zrealizovaná, bola vykonaná pasportizácia stromov a kríkov, staré a poškodené dreviny boli odstránené, bude pokračovať výsadba stromov z programu Zelené obce Slovenska – jar 2021	Vlastné zdroje +projekt Zelené obce Slovenska
4	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie informačných tabúľ v obci v rámci projektu Náučné chodníky		2019	Informačné tabule v rámci projektu Náučné chodníky sú vybudované	Program podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župe
5	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie informačných tabúľ v obci		2020	Predpokladaná realizácia rok 2022	vlastné zdroje obce a fondy EÚ

6	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Rekonštrukcia pošty		2023	Čiastočne zrealizovaná (oprava strechy), práce budú pokračovať v ďalších rokoch	vlastné zdroje obce
7	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie trhového miesta		2023	Predpokladaná realizácia rok 2023	Projekt Program rozvoja vidieka
8	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Čiastočná rekonštrukcia domu smútku		2021	Predpokladaná realizácia rok 2021	vlastné zdroje obce a fondy EÚ
9	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Revitalizácia zelene na cintoríne		2023	Čiastočne realizovaná, bude pokračovať v rámci výsadby kríkov z projektu Zelené Slovenska	vlastné zdroje obce a fondy EÚ
10	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vypracovanie Územného plánu obce	Zmeny a doplnky	2019	Zrealizované	vlastné zdroje obce
11	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Obnova Poľovnickej ulice	Štúdia a postupná rekonštrukcia	štúdia 2019-2020, realizácia 2021-2023	Z dôvodu pandémie COVID19 sa vypracovanie štúdie presúva na rok 2021	vlastné zdroje obce
12	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Oprava a rekonštrukcia Ľadovej ulice	Projektová dokumentácia a realizácia	2019	Realizovaná – práce ukončené vo februári 2020	vlastné zdroje obce
13	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici	Projektová dokumentácia a inžinierske činnosti pre stavebné povolenie	2020	Podaný projekt v rámci Programu rozvoja vidieka, realizácia sa predpokladá v roku 2021	Projekt TAVOS v rámci Investičného plánu spoločnosti
14	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie vsakovacej jamy na Poľnej ulici		2019	Pripravuje projektová sa	vlastné zdroje obce

						dokumentácia, realizácia august 2021	
15	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Obnova autobusových zastávok na Pionierskom námestí a Rybnej ulici		2020-2021	Predpokladaná realizácia rok 2023	fondy EÚ
16	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Rekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu		2020	Realizácia prebieha, termín ukončenia – do konca februára 2021	vlastné zdroje obce
17	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Rozšírenie kamerového systému v obci		2020	Dotácia z MV SR nebola obci schválená	dotácia z MV SR
18	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vykonať pasportizáciu dopravných značiek v obci		2020	Rozpracované, bola vypracovaná pasportizácia, schválená ODI PZ SR, práce prebiehajú	vlastné zdroje obce a fondy EÚ
19	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Vybudovanie odvodňovacích rigolov na ulici Stromová a Rybná	Obnova a zhotovenie	2020	Nezrealizované z dôvodu pandémie COVID 19, predpokladaný termín august 2021	vlastné zdroje obce
20	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Rekonštrukcia zberného dvora		2020	Projektová dokumentácia je vypracovaná, projekt pripravený, bude znova predložený na ENVIROFOND	ENVIROFOND
21	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Výstavba základnej školy	Výstavba ZŠ, štúdia, projektová dokumentácia a ostatná dokumentácia	2020-2023	Štúdia, projektová dokumentácia a ostatná dokumentácia boli vypracované, prebiehajú práce spojené s VO	vlastné zdroje obce a fondy EÚ

22	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Rozšírenie priestorov MŠ		2020	Projektová dokumentácia vypracovaná, projekt predložený na schválenie, predpokladaná realizácia júl-august 2021	IROP- Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23	Biely Kostol	Obec Biely Kostol	Začatie sanácie kaštieľa	časť kultúrny dom	2022-2023	Štúdia a projekt sanácie sú vypracované, odborný posudok na sanáciu bude predložený do konca roka.	vlastné zdroje obce a fondy EÚ