


Obec Biely Kostol

Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol

Vyhodnotenie plánu investičného rozvoja obce Biely Kostol za rok 2022

Názov	Termín	Financovanie	Finančná spoluúčasť obce	Stav plnenia
Vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly	december	Dotácia z MIRRI	10 %	Aktivita presunutá do roku 2023, možnosť realizovať bez finančnej spoluúčasti obce z Plánu obnovy.
Rekonštrukcia domu smútku	jún			Pripravená PD, čakáme na vhodnú výzvu.
Rekonštrukcia KD	august	NFP z MK SR	5 %	Čakáme na výsledok podaného projektu.
Vybudovanie vsakovacej jamy na Poľnej ulici	jún	Možnosť financovania z fondov TTSK - CKF		Nedostatočná výška možnej dotácie na projekt.
Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu Poľovníckej ulice	december			Štúdia vypracovaná, riešenie zlyhalo na nesúhlase obyvateľov s vecným bremenom.
Rekonštrukcia zberného dvora	september	Dotácie - Envirofond	5 %	Projekt podaný v marci 2022, čakáme na



Obec Biely Kostol

Pionierske námestie 18, 919 34 Biely Kostol

				výsledok.
Vybudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici	december	Dotácie z eurofondov	5 %	Nebola vyhlásená výzva vhodná pre našu obec.
Spomaľovače a dopravné značky	priebežne			Splnené v zmysle vypracovanej pasportizácie.
Vybudovanie stojísk na triedený odpad Na Výslní	marec	Financované CERE Invest	0	Splnené, stojiská sú vybudované.
Revitalizácia zelene v obci v rámci projektu Zelené obce Slovenska	máj	SAŽP, OP KŽP	0	Splnené, bolo vysadených 101 stromov.
Vybudovanie detského ihriska vedľa Hlavnej ulice	jún	Dotácia z MPSVaR	10 %	Zmluva s MPSVaR podpísaná v decembri 2022, realizácia bude v 1. polroku 2023.
Vybudovanie cykloprístrešku s cyklostojanmi pri ZŠ	júl	NFP z Ministerstva dopravy SR	5 %	Získaná dotácia z TTSK, projekt je v realizácii.

V Bielom Kostole 18.1.2023

Schválila: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA, starostka obce