

### Vyhodnotenie plnenia plánu investičných aktivít obce za rok 2023

Akcia	Financovanie/suma	Poznámka
Výstavba telocvične ZŠ	MIRRI Program Slovensko 1 785 944,50 z toho obec – 155 299,52	Projekt podaný na MIRRI dňa 16.10.2023.
Rozšírenie priestorov MŠ	Plán obnovy	PD je vypracovaná, pripravuje sa územné rozhodnutie a stavebné povolenie, následne sa vypracuje žiadosť o dotáciu a projekt bude predložený na Ministerstvo školstva.
Dobudovanie kanalizácie Záhradná ulica	Envirofond 126 076,- Spoluúčasť min. 1 % - 5 000 eur	Reflektovanie na výzvu z dotácie Envirofonde. Platnosť stavebného povolenia bola predĺžená, ukončené VO, projekt podaný 11.12.2023
Vybudovanie vodozádržných opatrení – vsakovacia jama (križovatka Sadová-Poľná)	dotácie	Pripravená projektová dokumentácia, čaká sa na dotačnú výzvu
Vybudovanie detského ihriska – Hlavná ul.	MPSVR SR/13 500 € Obec/1 500 €	Zmluva zrušená rozhodnutím OZ. V súčasnosti podaný projekt na TTSK na vybudovanie oddychovej zóny s ohniskom.
Modernizácia zberného dvora	MŽP SR/ 116 243 € Obec 6 118 €	Projekt nebol podporený. Obec podala projekt na Envirofond – na zakúpenie techniky potrebnej pre zberný dvor, projekt je zaradený do zásobníka projektov. Opätovne sa projekt podá.
Dokončene chodníka na Poľnej ulici	obec	Vybudovanie z materiálov od darcu.
Prestrešenie autobusovej zastávky pri futbalovom štadióne		Nebolo zrealizované z dôvodu nedostatku obecných financií, výzvy k tejto téme neboli, presunuté na rok 2024.
<b>Neplánované:</b>		
Rekonštrukcia objektu LONDON, cykloprístrešky, oddychová zóna, mobiliár na bicykle – spoločný projekt SK – CZ s družobnou obcou Šitbořice	INTERREG SK-CZ	30.9.2023 zaslaný projekt, v súčasnosti sa riešia dožadované záležitosti, z ktorých vzišli požiadavky na dofinancovanie obcou.
Cykloprístrešok s cyklostojanmi na ZŠ	Fond na rozvoj Trnavského kraja	

Vypracovala: Ing. Emília Kraicová  
V Bielom Kostole dňa: 4.12.2023